


FICHAS DE CONTROL DE CALIDAD - TALLERES AUTORIZADOS

F-QA-001 - Este documento es propiedad intelectual de Green Power Systems S.L. Está prohibida su copia o reproducción sin autorización previa por escrito.

REGISTROS - TALLERES INSTALADORES



Vogels VGI
Distribuido por
GREEN POWER SYSTEMS

AUTO GAS-GLP TALLER BOSCH
www.autobosch.com

VOGELS AUTOGAS - Península Ibérica
Calle Pere Geronès, 4
Santa Cristina d'Aro
Girona 17246
Catalunya, España
Tel: 972 83 50 14
www.vogelsautogas.es
info@vogelsautogas.es

CHECKING LIST - Control de Calidad

Nº Conjunto Funcional: CF13*12*1062

Número de KIT

Taller Instalador

Fecha de la instalación

IDENTIFICACIÓN DEL KIT Y DEL TALLER INSTALADOR AUTORIZADO

Etiquetas identificativas

Etiqueta identificativa cumplimentada en el manual de usuario



Identificación del sistema

Número de KIT			
Reductor / Vaporizador:	LANDI: E13 67R01 0056 EMER: E4 67R01 0218		
Válvula Seguridad:	VALTEK: E4 67R01 0041 MED: E4 67R01 93001		
Inyector:	VALTEK: E4 67R01 0196 AEB: E13 67R01 0290		
E.C.U.:	AEB: E3 67R01 601		
Deposito:	Marca: E 67R01		
Válvula de Seguridad:	Marca: E 67R01		
Unidad de Llenado:	Marca: E 67R01		
Conjunto Funcional CF13*12*1062*01		FECHA ____ / ____ / ____	

* Replica del adhesivo identificativo del manual de usuario

Etiqueta cumplimentada instalada en el vehículo - puerta conductor chasis

Número de KIT			
Reductor / Vaporizador:	LANDI: E13 67R01 0056 EMER: E4 67R01 0218		
Válvula Seguridad:	VALTEK: E4 67R01 0041 MED: E4 67R01 93001		
Inyector:	VALTEK: E4 67R01 0196 AEB: E13 67R01 0290		
E.C.U.:	AEB: E3 67R01 601		
Deposito:	Marca: E 67R01		
Válvula de Seguridad:	Marca: E 67R01		
Unidad de Llenado:	Marca: E 67R01		
Conjunto Funcional CF13*12*1062*01		FECHA ____ / ____ / ____	



Control de la etiqueta en el manual de usuario realizado

OK / NOK

Fecha

 / /

Control de la etiqueta - chasis - puerta del conductor

OK / NOK

Fecha

 / /

Identificación del taller instalador	Nombre del Jefe de Taller	Firma, sello de la empresa y fecha de la firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

* Rellenar parte sombreada por el instalador

EJEMPLO		
Contraseña: E9 67R01 1234		
EX	67R01	XXXX
9		1234



Vogels VGI
Distribuido por
GREEN POWER SYSTEMS

AUTO GAS-GLP TALLER
BOSCH
www.autobosch.com

F-QA-001 - Este documento es propiedad intelectual de Green Power Systems S.L. Está prohibida su copia o reproducción sin autorización previa por escrito.

FICHA TÉCNICA	V.I.N. (número de chasis o VIN)	
	Marca	
	Tipo	
	Variante	
	Denominación Comercial	
	MTMA (kg)	
	nº Asientos	
	nº Cilindros	
	Potencia (kW)	
	Contraseña(s) Homologación	
PERMISO	Matrícula	
	Fecha 1ª Matriculación	

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA HOMOLOGACIÓN ITV

COMPONENTES	Regulador / Gasificador		Marca				Nombre Jefe de Taller		
			Tipo						
			Contraseña	EX	67R01	XXXX			
	Unidad Electrónica Control		Marca				Taller Instalador autorizado		
			Tipo						
			Contraseña	EX	67R01	XXXX			
	Depósito		Marca				Depósito Adicional		
Tipo									
Contraseña			EX	67R01	XXXX	EX	67R01	XXXX	
Capacidad (l)									
Dimensiones (mm)			XXX	x	XXX	XXX	x	XXX	
Multiválvula / Válvula Depósito		Marca				Control del estado y numeración de los componentes OK / NO OK Fecha			
		Tipo							
		Contraseña	EX	67R01	XXXX				
Válvula Regulador / Gasificador		Marca							
		Tipo							
		Contraseña	EX	67R01	XXXX				
Inyectores		Marca							
		Tipo							
		Contraseña	EX	67R01	XXXX				

CHECKING LIST FINAL DE INSTALACIÓN

CONTROLES PARA LA ACEPTACIÓN DEL VEHÍCULO



	FECHA	Controles realizados
Hacer un control general de vehículo antes de empezar la instalación para asegurar que el vehículo no tiene ningún defecto anterior a la instalación. En caso contrario avisar al cliente para que firme su decisión.	/ /	
Controlar el sistema de encendido (Controlar si hay señales de descargas de corriente en la cerámica de las bujías y si los electrodos estan gastados)	/ /	
Control del sistema de encendido (bobina/as) + bujías + cableado	/ /	
Control del filtro de Aire (En caso que presente suciedad, se ha de sustituir)	/ /	
Control efectivo de la conductividad del vehículo con gasolina (Conducir el vehículo en carretera funcionando en gasolina para comprobar que no haya vacíos, agujeros o apagados del motor, tirones) Sinó contactar con el cliente antes de la instalación para que firme su decisión	/ /	
Controlar la adaptabilidad con gasolina (el estado de los correctores de gasolina lento y rápido)	/ /	
Control de los pilotos luminosos de diagnóstico (Se ha de chequear que no se hayan encendido ningún tipo de pilotos luminosos en el salpicadero, como puede ser el airbag, ABS, ASR, pilotos de diagnóstico...). Si es así se ha de contactar con el cliente antes de la instalación.	/ /	
Se ha de controlar con las herramientas de diagnóstico del vehículo "SCAN TOOL" (Se ha de controlar que en la centralita de inyección del vehículo no hayan quedado errores residuales gravados, no detectados por el piloto luminoso MIL de encendido, en comprobaciones pasadas, que han quedado memorizadas en la ECU	/ /	
Se ha de controlar que las etiquetas identificativas esten en el sito correspondiente (manual de usuario y en el chasis lado de la puerta del conductor, según la figura indicada). Se ha de controlar la presencia de la tarjeta específica del vehículo.	/ /	

Observaciones del Instalador

CHECKING LIST FINAL DE INSTALACIÓN

CONTROLES DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT



	FECHA	Controles realizados
Se ha de seguir las indicaciones del manual técnico y de las fichas y tarjetas de instalación específicas del fabricante	/ /	
Se ha de controlar el posicionamiento de los componentes mecánicos del KIT para evitar que estén en contacto con los elementos en movimiento del motor.	/ /	
Controlar que el circuito del agua para el calentamiento del reductor/evaporador esté siempre debajo del punto más alto del líquido de enfriamiento del motor (así se evitará la formación de burbujas de aire)	/ /	
Controlar que los cables eléctricos originales del vehículo correspondan a los que aparecen en la tarjeta/ficha/manual del vehículo (si esta está presente)	/ /	
Controlar que la instalación de los componentes electrónicos estén protegidos de posibles infiltraciones de agua y lejos de fuentes de calor excesivas (NO se deben instalar centralitas/emuladores cerca de los tubos/colectores de escape/descarga del motor)	/ /	
Controlar que las conexiones eléctricas estén totalmente aisladas y que no se conviertan en fuente de falsos contactos o cortocircuitos. Comprobar que todas las conexiones del cableado eléctrico del sistema de gas con el cableado eléctrico original hayan sido realizadas mediante una soldadura de estaño para colocar las toberas, perforar el colector en el punto más cercano a las válvulas de aspiración (a no ser que la tarjeta del vehículo indique otra cosa). Seguir las indicaciones y recomendaciones del manual técnico de instalación.	/ /	
Después de la instalación de las toberas de los inyectores en los colectores de aspiración (plástico/aluminio) se ha de controlar que no queden virutas o residuos en el interior de los mismos.	/ /	

Observaciones del Instalador

COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN

CONTROLES EN LA ETAPA FINAL DE LA INSTALACIÓN



	FECHA	Controles realizados
Control del calentamiento del reductor/evaporador. Asegurar que haya un buen flujo de agua caliente desde el arranque del motor (y no sólo después de la válvula termostática, e Incluso cuando la calefacción interior está apagada --> posición en 'frio')	/ /	
Controlar que las conexiones eléctricas no sean fuentes de cortocircuitos o de contactos que en poc tiempo, puedan causar desgaste del revestimiento del cableado.	/ /	
Cotrolar que los conductos de alta presión y de baja presión del gas de la instalación no presenten pérdidas (Se ha de chequear empalmes y abrazaderass con el nebulizador apropiado o detector de gas)	/ /	
Controlar que los conductos de agua para el calentamiento del reductor/evaporador no presenten pérdidas de líquido.	/ /	
Controlar que no se hayan formado burbujas de aire en el interior del circuito de enfriamiento del motor efectuando purgas.	/ /	
Controlar la resistencia del colector de aspiración comprobando que no haya aspiraciones o tubos de depresión desconectados	/ /	
Comprobar que la instalación está acorde con las especificaciones de seguridad que recogen las normativas vigentes y reflejadas en el manual técnico de instalación.	/ /	
Observaciones del Instalador		

COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN

CONTROLES EN LA ETAPA FINAL DE CALIBRACIÓN




	FECHA	Controles realizados. Anotar resultados
Controlar que la conducción con gas no presente vacíos, tirones o apagados del motor	/ /	
Controlar las emisiones con el analizador de gas del escape (CO, HC, CO ₂)	/ /	
Controlar que el mapeado obtenido en los sistemas de inyección GLP metano no modifique los parámetros de corrección de carburación con gasolina (Fuel Trim: Ajuste de combustible /Correctores)	/ /	
Controlar que la conducción / potencia con gasolina se la misma (misma sensación) tras haber convertido y conducido el vehículo con gas.	/ /	
Rellenar el manual de usuario	/ /	


Firma del operario y Jefe de Taller (Sello del taller)


Fecha ____/____/____


ARCHIVOS


Adjuntar archivo con las fotos del montaje + Archivo de la configuración del software de la ECU (nombre y extensión de los archivos) + Registro componentes GLP (Tipo + número de serie + 67R01) + Documento F-QA-001 Escaneado en formato PDF

NOMBRE DEL ARCHIVO DE LAS FOTOS DEL MONTAJE : _____ .ZIP 

NOMBRE DEL ARCHIVO DE LA CONFIGURACIÓN ECU : _____ .ZIP 

NOMBRE ARCHIVO COMPONENTES GLP-LISTA (pdf) : _____ .PDF 

NOMBRE Fichas aseguramiento de la calidad (pdf) : _____ .PDF 

Dirección de correo que se ha remitido los archivos : _____ 

COMPONENTES DE REGISTRO INTERNO - TALLERES

MARCA / CARACTERÍSTICAS	CONTRASEÑA	OPERARIO
BOCA DE CARGA		
FILTRO DE GAS		
CANALIZACIONES FLEXIBLES		

EJEMPLO

Contraseña: E9 67R01 1234

REVISIONES

* Recuerde rellenar el manual de usuario del cliente



Vogels VGI
Distribuido por
GREEN POWER SYSTEMS



AUTO TALLER
GAS-GLP BOSCH
www.autobosch.com

REVISIÓN ANUAL DEL KIT DE GLP

	FECHA	Nombre	Firma del OPERARIO
Antes de la Entrega del vehículo al cliente	/ /		
1er AÑO	/ /		
2do AÑO	/ /		
3ro AÑO	/ /		
4to AÑO	/ /		
5to AÑO	/ /		
6to AÑO	/ /		
7mo AÑO	/ /		
8vo AÑO	/ /		
9no AÑO	/ /		
10mo AÑO	/ /		

Anotaciones del taller